

Santiago, viernes, 8 de marzo de 2024

**DECRETO ALCALDICIO N°:
00429/2024**

**DECRETO ORDENA
PROCEDER CON LA
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO,
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, SUSCRITO ENTRE
ESTA MUNICIPALIDAD Y EL
PROVEEDOR ABASTECH SPA,
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE PLAZA PASAJE 7, U.V.
N°15, CODIGO 1-C-2018-1317”.**

VISTO:

- 1.-El Decreto Alcaldicio N°604, de fecha 13 de abril 2021, que aprueba las bases administrativas generales, las bases administrativas especiales, formatos, presupuestos detallados y especificaciones técnicas del llamado a Licitación Pública del proyecto denominado “Obras de Construcción Proyectos PMU, comuna de Macul”, ID Mercado Público N°2287-57-LR21, publicada con fecha 16 de abril de 2021. 13.04.2021.
- 2.-El Decreto Alcaldicio N°1.457, de fecha 06 de septiembre 2021, que adjudica las líneas 3, 7, 8, 11, 12, 13 y 14, de la Licitación Pública, ID Mercado Público N°2287-57-LR21 denominada “Obras de Construcción Proyectos PMU, comuna de Macul”, al oferente ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.492-5, por un monto total de \$411.633.688.
- 3.-El contrato, de fecha 30 de septiembre de 2021, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.492-5, por un monto total de \$59.566.491, por un plazo de 119 días corridos.
- 4.-El Decreto Alcaldicio N°1.892, de fecha 09 de noviembre de 2021, que aprueba el contrato y el anexo de contrato, ambos de fecha 30 de septiembre de 2021, celebrados entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, para el proyecto número 8, “MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 U.V. N°15 CODIGO 1 C-2018-1317”, de la Licitación Pública denominada “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL”, ID Mercado Público N°2287-57-LR21.
- 5.-El Decreto Alcaldicio N°604, de fecha 29 de marzo de 2022, que autoriza la ampliación del contrato celebrado entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.942-5, para el proyecto “MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 U.V. N°15 CÓDIGO 1-C-2018-1317”, de la Licitación Pública denominada “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL”, ID Mercado Público N°2287-57-LR21, en el sentido de otorgar un aumento de 75 días corridos, a contar del 29 de marzo de 2022 para la ejecución del contrato.
- 6.-El anexo de contrato, de fecha 11 de abril de 2022, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.492-5.
- 7.-El Decreto Alcaldicio N°3.238, de fecha 14 de junio de 2022, que aprueba el anexo de contrato, de fecha 11 de abril de 2022, celebrado entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, para el proyecto número 8, “MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 U.V. N°15 CODIGO 1 C-2018-1317”, de la Licitación Pública denominada “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL”, ID Mercado Público N°2287-57-LR21.
- 8.-El Decreto Alcaldicio N°3.225, de fecha 10 de junio de 2022, que autoriza la segunda ampliación del contrato celebrado entre esta Municipalidad y la empresa ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.942-5, para el proyecto “MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 U.V. N°15 CÓDIGO 1-C-2018-1317”, de la Licitación Pública denominada “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL”, ID Mercado Público N°2287-57-LR21, en el sentido de otorgar un aumento de 30 días corridos, a contar del 12 de junio de 2022 para la ejecución del contrato.

9. El Folio N°32, de fecha 11 de agosto de 2022, del Libro de Obra respectivo, en el cual se indica la aplicación del Art. 47° y Art. 42°, dado al no cumplimiento de los 30 días de plazo para terminar las obras.

10. Los Folios N°17 al 19, donde se indica que la empresa mantiene sin realizar las observaciones de la Unidad Técnica, por lo cual se aplica el Art. 45° "Multa por Inobservancia a las instrucciones".

11. Acta Resolución Designación Comisión Obra Terminada N°13, de fecha 12.08.2022.

12. Acta de Recepción de Obra Terminada con Observaciones, de fecha 12.08.2022. donde se otorga un plazo de 30 días para terminar las obras.

13. Acta de Recepción de Obra Terminada con Observaciones, de fecha 12.09.2022. donde se constata que las obras no fueron terminadas y además se aplica el Art. 48°, párrafo segundo de la letra e)"... como sanción, el plazo otorgado para subsanar las observaciones se contabilizara como días de atraso..."

14.-El Oficio N°3.310, de fecha 9 de noviembre de 2022, emanado de la Dirección de Obras Municipales, el cual solicita pronunciamiento en derecho de la Dirección Jurídica para resolver el término anticipado del contrato y el cobro de la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras.

15.-El Oficio N°4,033, de fecha 22 de noviembre de 2022, emanado de la Dirección Jurídica, el cual señala que existen en la especie antecedentes suficientes que permiten fundar la decisión de proceder al término anticipado del contrato, de fecha 30 de septiembre de 2021, celebrado entre esta Municipalidad y el proveedor Abastech S.P.A. para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Plaza Pasaje 7, U.V. N°15, Código 1-C-2018-1317", junto con el cobro de la Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras, sin perjuicio del cobro de las multas por el atraso en la ejecución de la obra.

16. El correo electrónico de fecha 24.11.2022 de la Directora de la Dirección Jurídica, donde solicita autorización para proceder con el término anticipado del contrato y el cobro de las Garantías.

17. El correo electrónico de fecha 30.11.2022 del Sr. Alcalde donde autoriza proceder con los términos anticipados de contrato.

18. El Decreto Alcaldicio N°378 de fecha 28 de febrero 2023 , que rectifica el Decreto Alcaldicio N°273/2023 de fecha 14 de febrero de 2023, y el que ordena:

- Procédase con el término anticipado del contrato, de fecha 30 de septiembre de 2021, suscrito entre esta Municipalidad y el proveedor ABASTECH SPA, Rol Único Tributario N°76.493.942-5, para el proyecto número 8, "MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 U.V. N°15 CODIGO 1 C-2018-1317", de la Licitación Pública denominada "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL", ID Mercado Público N°2287-57-LR21, conforme a lo establecido en las Bases Administrativas de Licitación Pública, así como en la Ley N°19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento.
- Procédase con el cobro de las garantías de fiel cumplimiento, conforme a lo establecido en el Art. 10 de las Bases Administrativas Especiales, y las normas pertinentes contenidas tanto en la Ley 19.886, como su Reglamento.
- Procédase a liquidar el contrato por parte de la Unidad Técnica, informando y levantando acta correspondiente, a fin de determinar el avance físico y real de la obra, así como multas y cualquier saldo pendiente existente entre las partes contratantes, lo que deberá constar en el respectivo decreto alcaldicio.

19. El Oficio N°175 del 20 de abril del 2023. El cual solicita gestionar "Urgentemente" cobro de garantía.

20. El informe de Liquidación del citado contrato de la Obra "MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CODIGO 1-C-2018-1317", de la Licitación Publica denominada "OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL" N° ID 2287-57-LR21, por un monto total de \$59.566.491.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 119 días corridos, por no haber dado cumplimiento a las Bases Administrativas y por concepto de multas, que según consta en el Capítulo N°7 "MULTAS", ART. N°42 "Multas por Atraso" de las Bases Administrativas Generales , según el siguiente detalle que consta en informe Base para la Liquidación de Contrato.

21.-El Oficio N°534 del 25 de julio del 2023. de la Dirección de Finanzas el cual emite Informe Pólizas de Garantía Abastech.

22.-El Oficio N°405 del 10 de agosto del 2023. de la Dirección de Obras Municipales el cual solicita Pronunciamiento respecto de informe de cobro de boletas de Garantía y Emisión de Decretos Alcaldicios de liquidación.

23.-El Oficio N°1286 del 16 de agosto del 2023. De la Dirección Jurídica el cual informa sobre Pólizas de Garantía Abastech.

24.-El Oficio N°674 del 27 de noviembre del 2023, de la Dirección de Obras Municipales, en el cual se informan los Estados de Pago y facturas objeto de reclamo, registrado en Causa Rol C-12834-2022, del 14° Juzgado Civil de Santiago.

25.-El Decreto Alcaldicio N°2174/2023 de fecha 04 de diciembre de 2023, donde se instruye a la Dirección de Finanzas pagar a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A. RUT N°96.667.560-8, la suma única y total de \$29.520.893.- pesos IVA incluido, debido a la sentencia judicial del 14° Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-12834-2022, de las facturas números 265, 266, 268, 269, 270, 271, 276, 279, 281, 282 y 283.

26.-Memorandum N°2602/2023 de fecha 07 de diciembre de 2023, donde se solicitar modificar el Decreto N°2174, con respecto a las cuentas del presupuesto municipal y permitir la redistribución de las cuentas de cada proyecto del Programa de Mejoramiento Urbano y así reflejarlo en las respectivas cuentas de rendición de los proyectos con financiamiento externo a través de la plataforma "SUBDERE ON LINE".

27.-El Decreto Alcaldicio N°2229/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023, donde se modifica el numeral

3 de la parte resolutive del Decreto N°2174/2023 de fecha 04.12.2023, en cuanto a las imputaciones de los gastos respectivos a las cuentas del presupuesto municipal.

28.-El Oficio N°178 de fecha 28.02.2024, donde se rectifica el Oficio N°674 emanada de la Dirección de Obras a la Dirección Jurídica.

CONSIDERANDO:

1. La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su Reglamento.

2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades del año 1988 y sus modificaciones.

3. Que el artículo 35, de las Bases Administrativas Generales de la licitación pública, en lo que importa, indica que "El contratista, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, a contar de la entrega de la nueva garantía por fiel y oportuno cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras, para firmar el contrato donde consta la modificación por aumento de plazo o aumento de obras u obra extraordinaria, el que será redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. No obstante, si el contratista acredita causas de fuerza mayor o causas no imputables al contratista, podrá por única vez solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica una ampliación de cinco días hábiles adicionales. La no suscripción del contrato dentro del plazo estipulado para ello, por causa no imputable a la Municipalidad, dará derecho a la Municipalidad para hacer efectiva la caución por fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, procediendo al término anticipado del contrato".

4. Que el artículo 38, de las Bases Administrativas Generales de la licitación pública, prescribe que "se podrá poner término administrativamente, en forma anticipada y sin forma de juicio, al contrato y tomar posesión de la obra con todos los materiales pertenecientes al contratista, en los casos señalados en el artículo 77 del Decreto N°250, de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de Hacienda, y aparte, en los siguientes casos, decisión que deberá constar por Decreto fundado".

5. Que, mediante Folio N°32, de fecha 11 de agosto de 2022, del Libro de Obra respectivo, se indica "*Habiéndose cumplido el plazo de ejecución de obras el día 11 de julio de 2022 y constatado en terreno el día 12 de julio de 2022 que la obra no se encuentra terminada, se informa a la empresa la aplicación del artículo N° 47 de las Bases Administrativas Generales y plazos transcurridos según el artículo 42 de las Bases Administrativas Generales, ya que se cumplieron los 30 días de atraso desde el plazo de término de obras*".

6. Que el artículo 48, del pliego de condiciones, dispone que "si el contratista no ha terminado los trabajos en el plazo determinado para ello, el I.T.O. dejará constancia de ello y de la fecha real del término de los trabajos en el libro de obras, procediendo a cursar las multas por atraso que correspondan y aplicar lo señalado en las bases administrativas".

7. Que, la jurisprudencia administrativa, emanada de la Contraloría General de la República, ha resuelto que "Le corresponde a la Administración Activa evaluar en cada situación, si los hechos en que ha incurrido la contraparte en un contrato que haya suscrito, justifican ponerle término anticipado al convenio de que se trate por incumplimiento de sus obligaciones, debiendo, en todo caso, dicho acto ser fundado." (Aplica dictamen N°10.745, de 2013, emanado de la Contraloría General de la República).

8. Que, vencido el plazo para ejecutar la obra, incluido los aumentos de plazo otorgados por esta Municipalidad al proveedor Abastech S.P.A., éste no dio término a la obra, lo cual configura un incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, toda vez que ha producido un retraso inexcusable en la conclusión de la misma, teniendo en especial consideración que la empresa consignó en su oferta como plazo para la ejecución de la obra 119 días corridos, a contar de la fecha del acta de entrega de terreno, el cual fue prorrogado por 105 días corridos, adicionales al plazo original constituyendo hechos que justifican dar término anticipado al respectivo contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley N°19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

9. Que, en relación a las cauciones del contrato, la Dirección de Finanzas tiene en custodia Prorroga de Certificado de Fianza pagadero a la vista N° B0099191-01, emitido por la Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, de fecha 17 de mayo de 2022, por un monto de \$8.934.974.-pesos, depositado por la Empresa Abastech SPA, R.U.T. 76.493.942-5, para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317", la cual tiene fecha de vencimiento el día 17 de junio de 2023.

10.-Que de acuerdo a lo resuelto en la Causa Rol C-12834-2022, del 14° Juzgado Civil de Santiago, se emiten los Decretos 2174/2023 y 2229/2023 se procedió con el pago a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A. RUT N°96.667.560-8, los Estados de Pago y facturas objeto de reclamo, según detalle informado en el Oficio N°674 del 27 de noviembre del 2023, de la Dirección de Obras Municipales.

11.-Que de acuerdo al Oficio N°178 de fecha 28.02.2024 donde se rectifica el Oficio N°674 del 27.11.2023, en cuanto al número del Estado de Pago y de la factura asociada a otra Obra.

12. Lo dispuesto en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su Reglamento de Compras; Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública del Proyecto "MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317", de acuerdo al Art. N°45. "MULTA POR INOBSERVANCIA A LAS INSTRUCCIONES. Por regla general las multas no están afectas a IVA, la Unidad Técnica Municipal estará facultada para aplicar una multa al contratista de 2 U.T.M por cada vez que la Unidad Técnica Municipal constate la inobservancia a las instrucciones del ITO por parte del contratista, dejando registrado este hecho en el libro de obra, estipulando fecha del día de esa falta. Esta multa será descontada del Estado de Pago que corresponda". De las Bases Administrativas y Generales (BAG) del Proyecto. es decir 39 días x 2 UTM, dando un total por multas por atraso de 78 UTM

13. Lo dispuesto en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su Reglamento de Compras; Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública del Proyecto “MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317”, se aplicara una multa de 8 UTM por día de atraso de acuerdo al Capítulo N°7 “MULTAS”, ART. N°42 “Multas por Atraso” de las Bases Administrativas Generales, es decir 30 días x 8 UTM, dando un total por multas por atraso de 240UTM.

14. Que, el Art. N°45. “MULTA POR INOBSERVANCIA A LAS INSTRUCCIONES. Por regla general las multas no están afectas a IVA, la Unidad Técnica Municipal estará facultada para aplicar una multa al contratista de 2 U.T.M por cada vez que la Unidad Técnica Municipal constate la inobservancia a las instrucciones del ITO por parte del contratista, dejando registrado este hecho en el libro de obra, estipulando fecha del día de esa falta. Esta multa será descontada del Estado de Pago que corresponda”. De las Bases Administrativas y Generales (BAG) del Proyecto. Una vez cumplido el plazo otorgado para levantar las observaciones, se informa por el libro de obras, folio N°17 de fecha 03.06.2022, la aplicación de multas según el Art. N°45 de las BAG, además queda registrado el no cumplimiento de las observaciones del día 27.05.2022, por lo cual se realiza multa desde el día 03.06.2022 (folio 17) hasta el día 11.07.2022.

DECRETO:

1. Aplíquense las Multas que corresponden a lo dispuesto en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su Reglamento de Compras; Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública del Proyecto “MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317”, de acuerdo al Art. N°45. “MULTA POR INOBSERVANCIA A LAS INSTRUCCIONES. Por regla general las multas no están afectas a IVA, la Unidad Técnica Municipal estará facultada para aplicar una multa al contratista de 2 U.T.M por cada vez que la Unidad Técnica Municipal constate la inobservancia a las instrucciones del ITO por parte del contratista, dejando registrado este hecho en el libro de obra, estipulando fecha del día de esa falta. Esta multa será descontada del Estado de Pago que corresponda”. De las Bases Administrativas y Generales (BAG) del Proyecto. es decir 39 días x 2 UTM, dando un total por multas por atraso de 78 UTM

2. Aplíquense las Multas que corresponden a Lo dispuesto en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su Reglamento de Compras; Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública del Proyecto “MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317”, se aplicara una multa de 8 UTM por día de atraso de acuerdo al Capítulo N°7 “MULTAS”, ART. N°42 “Multas por Atraso” de las Bases Administrativas Generales, es decir 30 días x 8 UTM, dando un total por multas por atraso de 240UTM.

3. Apruébese el Estado de Avance del Proyecto Obra “MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CÓDIGO 1-C-2018-1317”, de la Licitación Pública denominada “OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL” N° ID 2287-57-LR21, documento que se agrega al presente Decreto Alcaldicio y que se entiende formar parte del mismo.

4. Apruébese la Liquidación del citado contrato de la Obra “MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CODIGO 1-C-2018-1317”, de la Licitación Publica denominada “OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS PMU, COMUNA DE MACUL” N° ID 2287-57-LR21, por un monto total de \$59.566.491.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 119 días corridos, por no haber dado cumplimiento a las Bases Administrativas y por concepto de multas, que según consta en el Capítulo N°7 “MULTAS”, ART. N°42 “Multas por Atraso” de las Bases Administrativas Generales , según el siguiente detalle que consta en informe Base para la Liquidación de Contrato, en los siguientes términos:

INFORME BASE LIQUIDACION DE CONTRATO					
ESTADOS DE PAGO					
MONTO TOTAL CONTRATADO					\$ 59.566.491
Item	Estados de Pago				Monto
1	1				\$ 2.914.756
2	2				\$ 3.165.772
3	3				\$ 2.531.354
4	4				\$ 9.378.688
5	5				\$ 442.531
6	TOTAL				\$ 18.433.101
7	SALDO				\$ 41.133.390
GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO Y CORRECTA EJECUCION					
Item	Tipo de Documento	N°	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Monto

8	Certificado de Fianza	B0099191-01	17/05/2023	17/06/2023	\$ 8.934.974
SALDO TOTAL PROYECTO ITEM 7 + ITEM 8					
SALDO TOTAL PROYECTO					\$ 50.068.364

MULTAS			
Item	Dias de Atraso	Cantidad de UTM	UTM
9	30	8	240
Item	Dias de Inobservancia	Cantidad de UTM	UTM
10	39	2	78,0

Contémplesse para el termino de obra los siguientes montos:

a) De la tabla "Informe Base Liquidación de Contrato", "Estados de Pago", ítem N°7 saldo disponible por un monto de \$41.133.390.- pesos, Iva Incluido.

b) De la tabla "Informe Base Liquidación de Contrato", "Garantía por Fiel Cumplimiento y Correcta Ejecución", ítem N°8, saldo disponible por un monto de \$8.934.974.- pesos, Iva Incluido.

c) Según letras a) y b), contémplesse para el término de la obra un saldo total de \$47.695.802.- pesos, Iva Incluido.

d) De la tabla "Informe Base Liquidación de Contrato", "Estados de Pago", ítem N°5, corresponde a Estado de Pago N°5, cancelado de acuerdo a los Decretos 2174/2023 y 2229/2023, según Causa Rol C-12834-2022, del 14° Juzgado Civil de Santiago.

5. Descuéntese de la Boleta de Garantía de lo que pudiese corresponder a la empresa ABASTECH SPA, R.U.T. 76.493.942-5, por concepto Art. N°45. "MULTA POR INOBSERVANCIA A LAS INSTRUCCIONES. Por regla general las multas no están afectas a IVA, la Unidad Técnica Municipal estará facultada para aplicar una multa al contratista de 2 U.T.M por cada vez que la Unidad Técnica Municipal constate la inobservancia a las instrucciones del ITO por parte del contratista, dejando registrado este hecho en el libro de obra, estipulando fecha del día de esa falta. Esta multa será descontada del Estado de Pago que corresponda". De las Bases Administrativas y Generales (BAG) del Proyecto. es decir 39 días x 2 UTM, dando un total por multas por atraso de 78 UTM

6. Descuéntese de la Boleta de Garantía de lo que pudiese corresponder a la empresa ABASTECH SPA, R.U.T. 76.493.942-5, por concepto de multas, que según consta en el Capítulo N°7 "MULTAS", ART. N°42 "Multas por Atraso" de las Bases Administrativas Generales, es decir 30 días x 8 UTM (UTM octubre 2022, \$60.310), dando un total por multas por atraso de \$14.474.400.- pesos.

7. Descuéntese de la Boleta de Garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato y correcta ejecución de la obra, sobre todo aquellas en que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria con respecto a todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquier sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnización y/o costas, considerando los limites establecidos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia administrativa.

8. La Dirección Jurídica deberá realizar gestiones y trámites ante los Tribunales, con el fin de obtener las indemnizaciones que procedan, según diferencial entre la boleta de garantía y las multas.

9.- La Unidad Técnica deberá elaborar el oficio correspondiente al Estado de Pago de la factura N°283, que fue instruida a pago mediante la sentencia judicial del 14° Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-12834-2022, según los Decretos Alcaldicios N°2174/2023 y 2229/2023.

10. La Secretaria Comunal de Planificación deberá realizar gestiones y trámites que procedan para informar de las acciones cursadas por el Municipio ante la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo que aprueba y financia, el proyecto "MEJORAMIENTO DE PLAZA PASAJE 7, U.V. N°15, CODIGO 1-C-2018-1317", y las gestiones pertinentes para levantar una nueva licitación.

11. Publíquese el presente Decreto, por la Dirección de Administración y Servicios Generales en el Portal Mercado Público.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
Decreto Alcaldicio N°604	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°1.457	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°1.892	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°604	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°3.238	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°3.225	Digital	Ver		
Oficio N°3.310	Digital	Ver		
Oficio N°4,033	Digital	Ver		
correo electrónico de fecha 24.11.2022	Digital	Ver		
correo electrónico de fecha 30.11.2022	Digital	Ver		
Decreto Alcaldicio N°378	Digital	Ver		
Oficio N°175	Digital	Ver		
Oficio 405	Digital	Ver		
Oficio 534	Digital	Ver		
Oficio 1286	Digital	Ver		
Folio 32_Aplicacion Art 47°	Digital	Ver		
Folio 17 al 19_inobservancia a las instrucciones	Digital	Ver		
Acta resolución comisión N°13_Pasaje 7	Digital	Ver		
Acta Recepción Obra Terminada con Observaciones 12.08.2022_Pasaje 7	Digital	Ver		
Acta Recepción Obra Terminada con Observaciones inicio Multas_Pasaje 7	Digital	Ver		
Estado de Avance_Pasaje 7	Digital	Ver		
Informe Liquidacion Contrato Pasaje 7	Digital	Ver		
D°2174 Pago a Tanner	Digital	Ver		
Memo N°2602 solicita modificar D°2174	Digital	Ver		
D°2229 Modifica D°2174	Digital	Ver		
Oficio DOM N°674 a DJ_ respuesta causa Juzgado	Digital	Ver		
Oficio 178 rectifica Oficio 674	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
00674/2023Oficio Ordinario	27/11/2023

GMR/SRB/MAC/CEO/KAR/ECM

Distribución:

GONZALO MONTOYA RIQUELME alcalde ilustre municipalidad de macul
 Edith Valdés Morales administrativa alcaldía
 ANDRES URZUA CORVALAN administrador municipal administración municipal
 SERGIO ROA BASCUÑAN director de control dirección de control
 CECILIA BARRERA NUÑEZ of partes dirección de obras municipales
 SANDRA LIOI CAMPO secretaria dirección de obras municipales
 ELIZABETH ARAMAYO ARENAS secretaria edificación y construcción
 ESTEFANIA BETANCOURT SAEZ directora dirección jurídica
 SILVIA CASTILLO MALDONADO administrativo dirección jurídica
 FRANCISCO ASTUDILLO NAVARRETE director secretaria comunal de planificación
 ANDRES VASQUEZ MEDINA secretario municipal secretaria municipal
 Rafael Fiedler Valdes secretaria(o) secretaria municipal
 ROBERTO MORALES MENA director dirección de finanzas



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://macul.ceropapel.cl/validar/?key=21390158&hash=4a3d9>